

График разработки и выдачи проектной документации

Строительство распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: строительство нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3

№№ этапов	Наименование этапов	Начало работ (месяц, год)	Окончание работ (месяц, год)	Стоимость работ, руб.	НДС 20%, руб	Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I	Проектная документация, в том числе:					
	1 этап:	01.10.2024	31.12.2024			
	Питающие кабельные линии 20кВ			15 750 000,00	3 150 000,00	18 900 000,00
	Распределительные кабельные линии 20кВ					
	Трансформаторные подстанции (РТП, ТП №1 - ТП №7) 20/0,4кВ					
	АИИС КУЭ РТП, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ					
	Телемеханика РТП, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ					
	ПОС КЛ 20кВ					
	ПОС РТП, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ					
	Сметная документация					
	2 этап:	01.10.2024	31.12.2024			
	Кабельные линии 0,4кВ					
	ПОС КЛ 0,4кВ					
	Сметная документация					
	Согласование проектной документации и получение экспертного заключения	01.12.2024	31.12.2024			
II	Рабочая документация, в том числе:					
	1 этап:	01.01.2025	31.03.2025			
	Питающие кабельные линии 20кВ			22 581 562,50	4 516 312,50	27 097 875,00
	Распределительные кабельные линии 20кВ					
	Трансформаторные подстанции (РТП, ТП №1 - ТП №7) 20/0,4кВ					
	АИИС КУЭ РТП, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ					
	Телемеханика РТП, ТП №1 - ТП №7 20/0,4кВ					
	Сметная документация					
	2 этап:	01.01.2026	31.03.2026			
	Кабельные линии 0,4кВ					
	Сметная документация					
III	Авторский надзор, в том числе:					
	1 этап:	01.04.2025	31.10.2026	1 043 437,50	208 687,50	1 252 125,00
	2 этап:	01.04.2026	31.12.2026			
ИТОГО				39 375 000,00	7 875 000,00	47 250 000,00

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО «Синтез Групп»

____ В.Ю. Кондратюк
м.п.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор

_____/_____
м.п.