

Заказчик: Акционерное общество "Синтез Групп" (наименование организации)
Зверинец (2-я ул.Измайловского Зверинца, вл.3А) (наименование структурного подразделения)

Исполнитель работ (наименование организации (структурного подразделения))

Номер документа	Дата составления
00БП-000006	25.12.2018

АКТ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Генеральный директор (должность) Мордвинов С. Г. (расшифровка подписи)

" 25 " 12 20 18 г.

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер		заводской	Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта			
1	2	3	4	5	6	7
1	Система телемеханики (РС ул.Изм.Зверинца)	000000075			7 811 220,33	4 мес.






2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств									
Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)			фактическая		
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты на проведение проектно-сметной документации	Модернизация					49 515,34		
Итого							49 515,34		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 7 860 735.67 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью не полностью (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом реконструкцией, модернизацией:

Председатель комиссии	Главный инженер (должность)		П.И. Тарасевич (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Главный бухгалтер (должность)		М.В. Климушина (расшифровка подписи)
	Начальник планово-экономического управления (должность)		И.Ф. Медведева-Щербина (расшифровка подписи)
	Заместитель генерального директора по транспорту электрической энергии и реализации услуг (должность)		Р.Е. Громов (расшифровка подписи)
	Начальник сметного отдела (должность)		С.Г. Бутырина (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал Главный инженер (должность) И.И. Тарасевич (подпись) 25 12 2018 г.


М.П.

Принял

Главный инженер (должность) И.И. Тарасевич (подпись) 25 12 2018 г.

М.П.

Главный бухгалтер

 (подпись) Климушина М. В.
(расшифровка подписи)

