

ЭКЗЕМПЛЯР АО «Синтез Групп»

Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор:

(организация, адрес, телефон, факс)

АО «Синтез Групп»

123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1, этаж 1, помещение

Заказчик:

№ IV, комната 17

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Гарантэнерго"

Подрядчик

125493, г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, помещение 1

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка:

Комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 10/0,4 кВ Заказчика в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств очистных сооружений по объекту: «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1-я очередь) и строительство на высвобождаемых после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (Юго-Восточный административный округ города Москвы)», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22

(наименование, адрес)

Объект:

ГНБ №10 ДЛЯ ПКЛ 10кВ (напр.от яч.52А)

(наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

02/19-П

дата

01.07.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления
6	25.12.2020

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	25.12.2020

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	X	20 567 200,79	20 567 200,79	1 336 616,46
	в том числе:				
	СМР, в т.ч.:	X	20 567 200,79	20 567 200,79	1 336 616,46
	временные здания и сооружения	X	284 464,94	284 464,94	19 752,95
	Прочие: в т.ч.:	X	0,00	0,00	0,00
	временные здания и сооружения	X	0,00	0,00	0,00
	Оборудование, в т.ч.	X	0,00	0,00	0,00
	оборудование инженерное	X	0,00	0,00	0,00
	ПНР	X	0,00	0,00	0,00

Итого

1 336 616,46

Сумма НДС

267 323,29

Всего с учетом НДС

1 603 939,75

Заказчик:

М.П.

Генеральный директор

АО «Синтез Групп»

(подпись)

Подрядчик

М.П.

Генеральный директор

ООО "Гарантэнерго"

(подпись)

Мордвинов О.Г.

(расшифровка подписи)

Карпов А.В.

(расшифровка подписи)

ЭКЗЕМПЛЯР

АО «Синтез Групп»

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор:

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик:

АО «Синтез Групп»
123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1, этаж 1, помещение № IV, комната 17

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик:

ООО «Гарантэнерго», 125239, г. Москва, ул. Михалковская, 63Б, стр. 4, пом. 1

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 10/0,4 кВ Заказчика в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств очистных сооружений по объекту: «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1-я очередь) и строительство на высвобождаемых после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (Юго-Восточный административный округ города Москвы)», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 22

наименование, адрес

Объект:

ГНБ №10 ДЛЯ ПКЛ 10кВ (напр. от яч. 52А)

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

97345740

14170125

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

02/19-П

дата

01.07.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	25.12.2020	01.07.2019	25.12.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ и материалов	Номер Ед. расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел: Земляные работы							
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	3.1-51-1	100м3	0,02789	-	5 000,66
2	2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3	3.1-53-1	100м3	0,02789	-	1 979,49
3	3	Песок для строительных работ, рядовой	1.1-1-766	м3	3,06790	-	1 694,24
4	4	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6.51-6-1	100м3	0,02789	-	1 417,90
Раздел: Строительные работы (ЗП №10) Лпрф.=34,7м							
5	5	Монтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием до 500 кН	3.4-21-2	шт	1,00000	-	11 165,37
6	6	Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием до 500 кН	3.4-21-4	шт	1,00000	-	4 278,63
7	7	Устройство закрытого (подземного) перехода методом горизонтально направленного бурения с потапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием до 500 кН для труб Ду = 500 мм длиной до 400 м	3.4-23-4	м	34,70000	-	713 706,86
8	7.1	Загуститель смеси натриевый "Бентонит", марка "Quick-Gel" (фирма "Baroid")	1.1-1-1835	кг	6218,24000	-	305 543,05
9	7.2	Средство полимерное жидкое типа "Мастер Рок СЛП2", для кондиционирования грунтов	1.1-1-3290	л	340,67070	-	172 127,21
10	8	Труба ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО 160/120 N1250 F3, d=160мм, с толщиной стенки 9,4мм	Прайс	м	73,40000	-	98 824,77
11	9	Сварка полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	3.22-56-2	1стык	5,00000	-	459,08
Раздел: Монтажные работы							
12	10	Разные работы, герметизация свободного канала кабельной канализации	4.10-115-29	канал	4,00000	-	545,66

Номер		Наименование работ и материалов	Номер Ед.расценки	Ед.изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13	11	Заглушки (пробки) полиэтиленовые ПКП-2 для каналов кабельной канализации из асбестоцементных труб внутренним диаметром 150 мм	1.12-3-62	шт	4,00000	-	120.59

Итого по акту, в том числе: 1 316 863,51

СМР 1 316 863,51

Оборудование 0,00

ПНР 0,00

Прочие затраты 0,00

Временные здания и сооружения (1,5% от СМР = 1 316 863,51) 19 752,95

Всего по акту с временными зданиями и сооружениями, в том числе: 1 336 616,46 ✓

СМР 1 336 616,46

Оборудование 0,00

ПНР 0,00

Прочие затраты 0,00

Итого по акту 1 336 616,46

кроме того НДС 20% 267 323,29

Всего по Акту с НДС 20% 1 603 939,75 ✓



Мордвинов О.Г.

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Гарантэнерго»



Карпов А.В.