

# ЭКЗЕМПЛЯР АО «Синтез Групп»

Унифицированная Форма № КС-3  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99 № 100

Инвестор:

(организация, адрес, телефон, факс)

АО «Синтез Групп»

Заказчик:

123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1, этаж 1, помещение № IV, комната 17

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

ООО "Гарантэнерго"

125493, г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, помещение 1

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка:

Комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 10/0,4 кВ Заказчика в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств очистных сооружений по объекту: «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1-я очередь) и строительство на высвобождаемых после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (Юго-Восточный административный округ города Москвы)», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22

(наименование, адрес)

Объект:

ГНБ №14 ДЛЯ ПКЛ 10кВ (напр.от яч.73А)

(наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

02/19-П

дата

01.07.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления
10	25.12.2020

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	25.12.2020

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	X	39 918 940,16	39 918 940,16	4 121 285,91
	в том числе:				
	СМР, в т.ч.:	X	39 918 940,16	39 918 940,16	4 121 285,91 ✓
	временные здания и сооружения	X	570 451,23	570 451,23	60 905,70
	Прочие: в т.ч.:	X	0,00	0,00	0,00
	временные здания и сооружения	X	0,00	0,00	0,00
	Оборудование, в т.ч.	X	0,00	0,00	0,00
	оборудование инженерное	X	0,00	0,00	0,00
	ПНР	X	0,00	0,00	0,00
Итого					4 121 285,91
Сумма НДС					824 257,18
Всего с учетом НДС					4 945 543,09

Заказчик:

М.П.

Генеральный директор  
АО «Синтез Групп»

(подпись)

Подрядчик

М.П.

Генеральный директор  
ООО "Гарантэнерго"

(подпись)

Мордвинов О.Г.

(расшифровка подписи)

Карпов А.В.

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99. № 100

Код

0322005

организация, адрес, телефон, факс

**АО «Синтез Групп»**

123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1, этаж 1, помещение № IV, комната 17

организация, адрес, телефон, факс

97345740

ООО "Гарантэнерго", 125239, г. Москва, ул. Михалковская, 63Б, стр. 4, пом. 1

организация, адрес, телефон, факс

14170125

Комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 10/0,4 кВ Заказчика в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств очистных сооружений по объекту: «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1-я очередь) и строительство на высвобождаемых после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (Юго-Восточный административный округ города Москвы)», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА», МОСКВА

ГНБ №14 ДЛЯ ПКЛ 10кВ (напр.от яч.73А)

1995年12月10日

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракты)

**НОМЕР**

02/19-Π

Дата

01.07.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	25.12.2020	01.07.2019	25.12.2020

**AKT**

Номер		Наименование работ и материалов	Номер Ед.расценки	Ед.изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел: Земляные работы</b>							
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	3.1-51-1	100м3	0,02947	-	5283,95
2	2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3	3.1-53-1	100м3	0,02947	-	2091,64
3	3	Песок для строительных работ. рядовой	1.1-1-766	м3	3,24170	-	1790,22
4	4	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6.51-6-1	100м3	0,02947	-	1498,21
<b>Раздел: Строительные работы (ЗП №14) Lпроф.=106,9м</b>							
5	5	Монтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием до 500 кН	3.4-21-2	шт	1,00000	-	11165,37
6	6	Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием до 500 кН	3.4-21-4	шт	1,00000	-	4278,63
7	7	Устройство закрытого (подземного) перехода методом горизонтально направленного бурения с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием до 500 кН для труб Ду = 500 мм длиной до 400 м	3.4-23-4	м	106,90000	-	2198710,76
8	7,1	Загуститель смеси натриевый "Бентонит", марка "Quick-Gel" (фирма "Baroid")	1.1-1-1835	кг	19156,48000	-	941283,93
9	7,2	Средство полимерное жидкое типа "Мастер Рок СЛП2", для кондиционирования грунтов	1.1-1-3290	л	1049,50100	-	530270,86
10	8	Труба ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО 160/120 N1250 F2, d=160мм, с толщиной стенки 11,8мм	Прайс	м	217,80000	-	361779,54
11	9	Сварка полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	3.22-56-2	1стык	17,00000	-	1560,85
<b>Раздел: Монтажные работы</b>							
12	10	Разные работы, герметизация свободного канала кабельной канализации	4.10-115-29	канал	4,00000	-	545,66

Номер		Наименование работ и материалов	Номер Ед.расценки	Ед.изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13	11	Заглушки (пробки) полиэтиленовые ПКП-2 для каналов кабельной канализации из асбестоцементных труб внутренним диаметром 150 мм	1.12-3-62	шт	4,00000	-	120,59
Итого по акту, в том числе:							4 060 380,21 ✓
СМР							4 060 380,21
Оборудование							0,00
ПНР							0,00
Прочие затраты							0,00
Временные здания и сооружения (1,5% от СМР = 4 060 380,21 )							60 905,70 ✓
Всего по акту с временными зданиями и сооружениями, в том числе:							4 121 285,91
СМР							4 121 285,91
Оборудование							0,00
ПНР							0,00
Прочие затраты							0,00
Итого по акту							4 121 285,91
кроме того НДС 20%							824 257,18 ✓
Всего по Акту с НДС 20%							4 945 543,09 ✓



Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «Грантэнерго»

