

ЭКЗЕМПЛЯР АО «Синтез Групп»

Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор:

(организация, адрес, телефон, факс)

АО «Синтез Групп»

123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1, этаж 1, помещение № IV, комната 17

Заказчик:

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «Гарантэнерго»

Подрядчик

125493, г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, помещение 1

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка:

Комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 10/0,4 кВ Заказчика в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств очистных сооружений по объекту: «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1-я очередь) и строительство на высвобождаемых после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (Юго-Восточный административный округ города Москвы)», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22

(наименование, адрес)

Объект:

ГНБ №12 ДЛЯ ПКЛ 10кВ (напр.от яч.73А)

(наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

02/19-П

дата

01.07.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления
8	25.12.2020

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	25.12.2020

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	X	31 313 666,58 ✓	31 313 666,58	5 207 216,85
	в том числе:				
	СМР, в т.ч.:	X	31 313 666,58	31 313 666,58	5 207 216,85 ✓
	временные здания и сооружения	X	443 279,70	443 279,70	76 953,94 ✓
	Прочие: в т.ч.:	X	0,00	0,00	0,00
	временные здания и сооружения	X	0,00	0,00	0,00
	Оборудование, в т.ч.	X	0,00	0,00	0,00
	оборудование инженерное	X	0,00	0,00	0,00
	ПНР	X	0,00	0,00	0,00
Итого					5 207 216,85 ✓
Сумма НДС					1 041 443,37 ✓
Всего с учетом НДС					6 248 660,22 ✓

Заказчик:

М.П.

Генеральный директор
АО «Синтез Групп»

(подпись)

Генеральный директор
ООО «Гарантэнерго»

(подпись)

Подрядчик

М.П.

Мордвинов О.Г.

(расшифровка подписи)

Карпов А.В.

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	97345740
по ОКПО	14170125
ельности по ОКДП	
та) номер	02/19-II
дата	01.07.2019
Вид операции	

Объект: ГНБ №12 ДЛЯ ПКЛ 10кВ (напр.от яч.73А)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
я	25.12.2020	01.07.2019	25.12.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ и материалов	Номер Ед.расценки	Ед.изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел: Земляные работы							
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	3.1-51-1	100м3	0,02947	-	5283,95
2	2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3	3.1-53-1	100м3	0,02947	-	2091,64
3	3	Песок для строительных работ, рядовой	1.1-1-766	м3	3,24170	-	1790,22
4	4	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6.51-6-1	100м3	0,02947	-	1498,21
Раздел: Строительные работы (ЗП №12) Lпроф.=135,3м							
5	5	Монтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием до 500 кН	3.4-21-2	шт	1,00000	-	11165,37
6	6	Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием до 500 кН	3.4-21-4	шт	1,00000	-	4278,63
7	7	Устройство закрытого (подземного) перехода методом горизонтально направленного бурения с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установки с тяговым усилием до 500 кН для труб Dv = 500 мм длиной до 400 м	3.4-23-4	м	135,30000	-	2782839,74
8	7,1	Загуститель смеси натриевый "Бентонит", марка "Quick-Gel" (фирма "Baroid")	1.1-1-1835	кг	24245,76000	-	1191353,75
9	7,2	Средство полимерное жидкое типа "Мастер Рок СЛП2", для кондиционирования грунтов	1.1-1-3290	л	1328,32100	-	671147,3
10	8	Труба ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО 160/120 N1250 F2, d=160мм, с толщиной стенки 11,8мм	Прайс	м	274,60000	-	456127,92
11	9	Сварка полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	3.22-56-2	1стык	22,00000	-	2019,93
Раздел: Монтажные работы							
12	10	Разные работы, герметизация свободного канала кабельной канализации	4.10-115-29	канал	4,00000	-	545,66

Номер		Наименование работ и материалов	Номер Ед.расценки	Ед.изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

13	11	Заглушки (пробки) полиэтиленовые ПКП-2 для каналов кабельной канализации из асбестоцементных труб внутренним диаметром 150 мм	1.12-3-62	шт	4,00000	-	120,59
Итого по акту, в том числе:							5 130 262,91
СМР							5 130 262,91
Оборудование							0,00
ПНР							0,00
Прочие затраты							0,00

Временные здания и сооружения (1,5% от СМР = 5 130 262,91) 76 953,94

Всего по акту с временными зданиями и сооружениями, в том числе: 5 207 216,85

СМР 5 207 216,85

Оборудование 0,00

ПНР 0,00

Прочие затраты 0,00

Итого по акту 5 207 216,85

кроме того НДС 20% 1 041 443,37

Всего по Акту с НДС 20% 6 248 660,22

Заказчик:

Генеральный директор

АО «Синтез Групп»

Мордвинов О.Г.

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «Гарантэнерго»

Карпов А.В.