

ЭКЗЕМПЛЯР
АО «Синтез Групп»

Инвестор: _____

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик: АО "Синтез Групп", 115035, г. Москва, Климентовский пер, д.10
стр.3 ИНН 7719609274

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: ООО "ЭнергоСнабСервис", 125424, г. Москва, пр. Стратонавтов,
д. 11, стр.1, пом. 10, ком. 1, ИНН 7733224484

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Распределительная сеть 20 кВ, опирающаяся на центры питания ОАО
«Энергокомплекс», для целей присоединения энергопринимающих устройств
потребителя - ОАО «Российские железные дороги», расположенных по
адресам: г. Москва, ул. Садовая Черногорязская, д. За, стр. 1-3; ул.
Новая Басманная, д.2/1, стр. 1, д.4/6, стр. 2,10,11,14,16 -
электрообеспечение офисных зданий»-2 пусковой комплекс.Объект: Смета №04-01-04 КЛ-20 кВ в существующем коллекторе "Московский".
Электромонтажные работы; Смета №04-01-05 ПНР КЛ 20 кВ

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322001

97345740

11310614

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

01/20-П

дата

03 | 02 | 2020

Вид операции

Отчетный период

с

по

03.02.2020

25.02.2020

Номер документа

Дата составления

1

25.02.2020

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	X	343 276,31	343 276,31	343 276,31
	в том числе:				
	Строительные работы		66 192,34	66 192,34	66 192,34
	Монтажные работы		249 822,71	249 822,71	249 822,71
	Оборудование		0,00	0,00	0,00
	Прочие работы		22 521,04	22 521,04	22 521,04
	Временные здания и сооружения		4 740,22	4 740,22	4 740,22
	Итого				343 276,31
	Сумма НДС				68 655,26
	Всего с учетом НДС				411 931,57



Заказчик

М.П.

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Мордвинов О.Г.

(расшифровка подписи)

Подрядчик

М.П.

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Козловский А.П.

(расшифровка подписи)



Счет-фактура № 15 от 25 февраля 2020 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
Адрес: 125424, Москва г. Стратонавтов проезд, дом 11, строение 1, помещение 10, комната 1

ИНН/КПП продавца: 7733224484/773301001

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: АО "СИНТЕЗ ГРУПП"

Адрес: 115035, Москва г. Климентовский пер, дом 10, строение 3

ИНН/КПП покупателя: 7719609274/770501001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
За выполненные СМР по Договору подряда №01720-П от 03.02.2020. Распределительная сеть 20 кВ, опирающаяся на центры питания ОАО "Энергокомплекс", для целей присоединения энергопринимающих устройств потребителя-ОАО "Российские железные дороги", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Садовая Черногорязская, д. 3а, стр. 1-3; ул. Новая Басманная д. 2/1, стр. 1, д. 4/б, стр. 2, 10, 11, 14, 16-электрооснащение офисных зданий"-2 пусковой комплекс. Согласно КС-3, КС-2 т 25.02.2020	--	--	--	--	--	343 276,31	без акциза	20%	68 655,26	411 931,57	--	--	--
Всего к оплате						343 276,31		X	68 655,26	411 931,57			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Козловский А.П.
(подпись) (ф.и.о.)

Козловский А.П.
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ЭКЗЕМПЛЯР

АО «Синтез Групп»

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик АО "Синтез Групп", 115035, г. Москва, Климентовский пер. д.10, стр.3, ИНН 7719609274
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ООО "ЭнергоСнабСервис", 125424, г. Москва, пр. Стратонавтов, д. 11, стр.1, пом. 10, ком. 1, ИНН 7733224484
организация, адрес, телефон, факс

Стройка _____
наименование, адрес

Объект Глава 2. Смета №04-01-04 КП-20 кВ в существующем коллекторе "Московский". Электромонтажные работы
наименование

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	97345740
по ОКПО	11310614

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер 01/20-П
	дата 03.02.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.02.2020	03.02.2020	25.02.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

2 348,46 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 строительство 2015 года

Составлен в уровне текущих (прогнозных) цен 101-2001 строителям 2013 года												
Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.	
п/п	поз. по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Локальная смета: Распределительная сеть 20 кВ.

Раздел: Демонтажные работы

1	1	6.66-16-2	ПЕРЕКЛАДКА КАБЕЛЯ СВЯЗИ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРИ МАССЕ 1 П.М ДО 13 кг	100 м	8,84							
			ЗП				1 191,30		1,047	11 026,05	16,43	181 158,06
			ЭМ				0,03		1,047	0,28	12,16	3,38
			МР				22,42		1	198,19	3,5	693,67
			НР от ЗП	%	114					12 569,70	80	144 926,45
			СП от ЗП	%	67					7 387,45	44	79 709,55
			ЗТР	чел-ч	58,24				1,047	539,04		
										31 181,67		406 491,11
2	2	4.8-83-1	ДЕМОНТАЖ: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА-КРОНШТЕЙН ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ (КОНСОЛИ)	т	0,2977169							
			ЗП				1 080,11)*0,3)*1,1	1,087	115,35	16,43	1 895,19
			ЭМ				1 191,97)*0,3)*1,1	1,087	127,30	6,51	828,69
			в т.ч. ЗПМ				101,46)*0,3)*1,1	1,087	10,84	16,43	178,02
			НР от ЗП	%	112					129,19	94	1 781,48
			СП от ЗП	%	70					80,75	46	871,79
			НР и СП от ЗПМ	%	175					18,97	166	295,51
			ЗТР	чел-ч	87,6)*0,3)*1,1	1,087	9,36		
										471,56		5 672,66
3	3	4.8-85-1	ДЕМОНТАЖ: ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МЕЖДУ ПРОЛОЖЕННЫМИ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ (1200х500 толщ.8мм) 126 шт	100 м2	0,756							
			ЗП				310,72)*0,3)*1,1	1,047	81,16	16,43	1 333,49
			ЭМ				194,72)*0,3)*1,1	1,047	50,86	8,93	454,20
			в т.ч. ЗПМ				45,22)*0,3)*1,1	1,047	11,81	16,43	194,07
			НР от ЗП	%	112					90,90	94	1 253,48
			СП от ЗП	%	70					56,81	46	613,41
			НР и СП от ЗПМ	%	175					20,67	166	322,16
			ЗТР	чел-ч	25,2)*0,3)*1,1	1,047	6,58		
										300,40		3 976,74
4	4	6.66-86-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В САМОСВАЛ	т	1,5859409							
			ЗП				13,33		1,047	22,13	16,43	363,66
			ЭМ				56,39		1,047	93,63	5,41	506,56
			в т.ч. ЗПМ				14,68		1,047	24,38	16,43	400,50
			НР от ЗП	%	91					20,14	76	276,38
			СП от ЗП	%	70					15,49	44	160,01
			НР и СП от ЗПМ	%	175					42,67	166	664,83
			ЗТР	чел-ч	1,12				1,047	1,66		
										194,06		1 971,44

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1-32-5	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 32 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 32 КМ ЭМ	m	1,5859409	65,74		1	104,26	5,4	563,00
6	6	15.1-0-1	СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА ЭМ	m	1,5859409	101,00	1	160,18	241,87
Итого по разделу: Демонтажные работы							32 412,13		418 916,82
Итого							160,18		418 924,55
Раздел: Монтажные работы									
7	7	4.8-79-12	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М: ДО 2 КГ	100 м	20,4				
			ЗП		276,19)*1,1	1,067	6 612,95	16,43
			ЭМ		630,90)*1,1	1,067	15 105,94	4,51
			в т.ч. ЗПМ		100,93)*1,1	1,067	2 416,62	16,43
			МР		38,78		1,081	855,19	4,61
			НР от ЗП	%	112			7 406,50	94
			СП от ЗП	%	70			4 629,07	46
			НР и СП от ЗПМ	%	175			4 229,09	166
			ЗТР	чел-ч	22,4)*1,1	1,067	536,33	65 910,28
								38 838,74	398 742,34
8	8	4.8-304-2	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНОГО ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ	компл	12				
			ЗП		212,24)*1,1	1,047	2 933,24	16,43
			ЭМ		53,54)*1,1	1,047	739,94	4,38
			в т.ч. ЗПМ		4,71)*1,1	1,047	65,09	16,43
			МР		61,32		1	735,84	4,22
			НР от ЗП	%	112			3 285,23	94
			СП от ЗП	%	70			2 053,27	46
			НР и СП от ЗПМ	%	175			113,91	166
			ЗТР	чел-ч	16,14)*1,1	1,047	223,06	1 775,37
								9 861,43	123 785,15
9	9	4.8-103-1	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ	шт	12				
			ЗП		13,44)*1,1	1,047	185,75	16,43
			ЭМ		3,39)*1,1	1,047	46,85	8,93
			в т.ч. ЗПМ		0,79)*1,1	1,047	10,92	16,43
			МР		1,82		1	21,84	4,61
			НР от ЗП	%	112			208,04	94
			СП от ЗП	%	70			130,03	46
			НР и СП от ЗПМ	%	175			19,11	166
			ЗТР	чел-ч	1,09)*1,1	1,047	15,06	297,77
								611,62	8 141,17
10	10	4.10-14-1	ВЯЗКА КАБЕЛЯ ПАКЕТАМИ: ХОМУТ- СПЕЦИАЛЬНОЕ КРЕПЕЖНОЕ УСТРОЙСТВО (СТЯЖНОЙ ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ)	100 м	6				
			ЗП		80,50)*1,1	1,047	556,27	16,43
			ЭМ		21,90)*1,1	1,047	151,33	6,94
			в т.ч. ЗПМ		5,07)*1,1	1,047	35,03	16,43
			МР		2,17		1	13,02	4,61
			НР от ЗП	%	112			623,02	94
			СП от ЗП	%	70			389,39	46
			НР и СП от ЗПМ	%	175			61,30	166
			ЗТР	чел-ч	7,2)*1,1	1,047	49,75	955,53
								1 794,33	24 000,67
11	11	4.10-14-2	КОРРЕКТИРОВКА РАСЦ 4.10-14-1	100 м	-6				
			ЗП		45,84)*1,1	1,047	- 316,76	16,43
			ЭМ		14,60)*1,1	1,047	- 100,89	6,94
			в т.ч. ЗПМ		3,38)*1,1	1,047	- 23,36	16,43
			МР		1,82		1	- 10,92	4,61
			НР от ЗП	%	112			- 354,77	94
			СП от ЗП	%	70			- 221,73	46
			НР и СП от ЗПМ	%	175			- 40,88	166
			ЗТР	чел-ч	4,1)*1,1	1,047	- 28,33	- 637,03
								- 1 045,95	- 13 878,17
12	12	4.8-83-21	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТОЕК, ПОЛОК И СКОБ ВЕСОМ ОТ 0,5 ДО 12 КГ ПОД СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ	m	0,168				
			ЗП		1 529,00		1,087	279,22	16,43
			ЭМ		420,27		1,087	76,75	6,51
			в т.ч. ЗПМ		25,43		1,087	4,64	16,43
			МР		582,17		1	97,80	6
			НР от ЗП	%	112			312,73	94
			СП от ЗП	%	70			195,45	46
			НР и СП от ЗПМ	%	175			8,12	166
			ЗТР	чел-ч	126,48		1,087	23,10	126,66
								970,07	12 223,32
13	13	4.8-85-1	ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МЕЖДУ ПРОЛОЖЕННЫМИ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	100 м2	1,62				
			ЗП		310,72)*1,1	1,047	579,73	16,43
			ЭМ		194,72)*1,1	1,047	363,30	8,93
			в т.ч. ЗПМ		45,22)*1,1	1,047	84,37	16,43
									9 524,92
									3 244,27
									1 386,19

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	МР			280,00			1	453,60	4,61	2 091,10
	НР от ЗП	%	112					649,30	94	8 953,42
	СП от ЗП	%	70					405,81	46	4 381,46
	НР и СП от ЗПМ	%	175					147,65	166	2 301,08
	ЗТР	чел-ч	25,2)*1,1)		1,047	47,02		
								2 599,39		30 496,25
Подраздел: Материальные ресурсы, не учтенные расценками на монтаж оборудования:										
14	14	Прайс Элис групп-Кольчугино	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, НАПРЯЖЕНИЕ 20000 В, С ОДНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ ЖИЛОЙ, С МЕДНЫМ ЭКРАНОМ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА Пониженной горючести, марка АПВВнг-LS, число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х240/50			=519090*1,18/ 1,18/4,416*1,0				
			км	2,0808	0,00	2	1	249 484,81	4,416	1 101 724,92
								249 484,81		1 101 724,92
15	15	ТКП Трансанерго	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ "ПРОГРЕСС" ПСТО 20-150/240 GRH MKC							
		МР	компл	12		=4712/1,18/4, 416*1,02	1	11 068,17	4,416	48 877,02
						0,00		11 068,17		48 877,02
16	16	1.21-5-726	КОЖУХИ СТАЛЬНЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ, ТИП КСР-2 у2							
			шт	12	903,34		1	10 840,08	4,11	44 552,73
								10 840,08		44 552,73
17	17	Прайс "ВЕСТАпро дукт"	СПЕЦИАЛЬНОЕ КРЕПЕЖНОЕ УСТРОЙСТВО (СТЯЖНОЙ ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ) 9х650 мм			=6,93/1,18/4,4 16*1,02	1	813,90	4,416	3 594,20
			шт	600	0,00			813,90		3 594,20
18	18	1.1-1-1117	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-СТ6СП, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 мм							
			т	0,16968	9 869,71		1	1 674,69	2,77	4 638,90
								1 674,69		4 638,90
19	19	1.6-0-22	ДОПЛАТА ЗА УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРОТИВОКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА: ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ НЕ МЕНЕЕ 80 МКМ							
			т	0,16968	2 919,00		1	495,30	6,24	3 090,65
								495,30		3 090,65
20	20	1.1-1-2837	БОЛТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ), ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10-12 мм, ДЛИНА 30-50 мм							
			т	0,058	5 496,19		1	318,78	15,11	4 816,75
								318,78		4 816,75
21	21	1.1-1-261	ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛОСКИХ ЛИСТОВ, РАЗМЕРЫ 1200Х800 мм, 2500Х1700 мм, 2700Х1700 мм, ТОЛЩИНА 10 мм							
			м2	165,24	36,17		1	5 976,73	8,61	51 459,65
								5 976,73		51 459,65
Итого по подразделу: Материальные ресурсы, не учтенные расценками на монтаж оборудования:								280 672,46		1 262 754,82
Итого по разделу: Монтажные работы								334 302,09		1 846 265,55
Итого										1 846 691,63
Раздел: Строительные работы										
22	22	6.69-2-4	ПРОБИВКА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ФУНДАМЕНТАХ ТОЛЩИНОЙ 0,4 м ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 мм- прим. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ - КОЛЛЕКТОРЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 мм							
			100 шт	0,17						
		ЗП			2 511,14		1,047	446,96	16,43	7 343,52
		ЭМ			4 794,00		1,047	853,28	7,28	6 211,91
		в т.ч. ЗПМ			1 341,00		1,047	238,68	16,43	3 921,59
		НР от ЗП	%	91				406,73	76	5 581,08
		СП от ЗП	%	70				312,87	44	3 231,15
		НР и СП от ЗПМ	%	175				417,69	166	6 509,84
		ЗТР	чел-ч	206			1,047	36,67		
								2 437,53		28 877,50
23	23	3.16-30-2	ЗАДЕЛКА ТРУБ АСБОЦЕМЕНТНЫХ, ДИАМЕТРОМ, мм, ДО 150 БИТУМОМ С ПАКЛЕЙ							
			шт	17						
		ЗП			27,75		1,067	503,36	16,43	8 270,16
		ЭМ			0,45		1,067	8,16	8,8	71,83
		в т.ч. ЗПМ			0,11		1,067	2,00	16,43	32,78
		МР			71,61		1	1 217,37	5,61	6 829,45
		НР от ЗП	%	125				629,20	105	8 683,67
		СП от ЗП	%	94				473,16	49	4 052,38
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,50	166	54,41
		ЗТР	чел-ч	2,36			1,067	42,81		
								2 834,75		27 961,90

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.34-17-3		УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ - прим. ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПОД КАБЕЛЬ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ КОЛЛЕКТОРА : (УСТАНОВКА ГИЛЬЗ)	км	0,03						
		ЗП			1 609,92		1,067	51,53	16,43	846,70
		МР			19 554,14		1,081	634,14	4,1	2 599,98
25	24,1	1.12-3-25	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 100, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 100 ММ	м	-29,7	15,01	1,081	- 481,91	4,9	- 2 361,34
26	24,2	1.12-3-27	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 200, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 189 ММ	м	29,7	35,34	1,081	1 134,62	6,15	6 977,88
		НР от ЗП	%	112				57,71	94	795,90
		СП от ЗП	%	70				36,07	44	372,55
		ЗТР	чел-ч	144			1,067	4,61		
								1 432,16		9 231,67
27	25	3.13-31-1	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В КОЛЛЕКТОРАХ ЗА 2 РАЗА	м2	6,66666667	35,36	1,047	246,81	16,43	4 055,13
28	25,1	1.1-1-1969	ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ, МАРКА "ОГРАКС-ВВ" (норма расхода за 1 раз 1,5 кг/м2)	т	0,02	152 277,11	1	3 045,54	2,56	7 796,59
		НР от ЗП	%	105				259,15	88	3 568,51
		СП от ЗП	%	77				190,04	44	1 784,26
		ЗТР	чел-ч	3,04			1,047	21,22		
								3 741,54		17 204,49

Итого по разделу: Строительные работы

10 445,98 83 275,56

Итого по акту: Глава 2. Смета №04-01-04 КП-20 кВ в существующем коллекторе "Московский". Электромонтажные работы

377 160,20 2 348 457,93

в том числе
Строительные работы
Монтажные работы
Прочие работы
ВЗиС 1,5 %

41 821,71 491 738,11
335 074,05 1 855 914,95
264,44 804,87
5 653,44 35 214,80

Итого по акту с ВЗиС 1,5 %: Глава 2. Смета №04-01-04 КП-20 кВ в существующем коллекторе "Московский". Электромонтажные работы

382 813,64 2 383 672,73

Итого по акту с учетом К договорного снижения

0,13460892

320 863,61

в том числе
Строительные работы
Монтажные работы
Прочие работы
ВЗиС 1,5 %
НДС 20%

66 192,34
249 822,71
108,34
4 740,22
64 172,72

ВСЕГО по акту: Глава 2. Смета №04-01-04 КП-20 кВ в существующем коллекторе "Московский". Электромонтажные работы

385 036,33

Сдал Генеральный директор

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

А.П. Козловский

Принял Генеральный директор

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

О.Г. Мордвинов



ЭКЗЕМПЛЯР
АО «Синтез Групп»

Инвестор _____

Заказчик АО "Синтез Групп", 115035, г. Москва, Климентовский пер. д. 10, стр. 3, ИНН 7719609274

Подрядчик ООО "ЭнергоСнабСервис", 125424, г. Москва, пр. Стратонавтов, д. 11, стр. 1, пом. 10, ком. 1, ИНН 7733224484

Стройка _____

Объект Глава 2. Смета №04-01-05 ПНР КЛ 20 кВ

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

по ОКПО 97345740

по ОКПО 11310614

Код 0322005

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда _____

номер 01/20-П

дата 03.02.2020

Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	25.02.2020	03.02.2020	25.02.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 164,04 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 строителство 2015 года

Составлен(а) в уровне текущих (припозных) цен ГСН-2007 строительных 2013 года											
Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п	поз. по смете										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: ПНР по КЛ 20 кВ

1	1	5.10-35-1	КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ВЫСОКОГО ИЛИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ - прим.ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЯ	линия кабеля	2	1 035,61)*0,8)	1	1 656,98	16,43	27 224,12
			ЗП						1 242,74	71	19 329,13
			НР от ЗП	%	75				1 159,89	44	11 978,61
			СП от ЗП	%	70				104.00		
			ЗТР	чел-ч	65)*0,8)	1			
									4 059,61		58 531,86
2	2	2.1-8-3	АВТОЛАБОРАТОРИИ ЭМ	маш.-ч	62,4	128,38		1	8 010,91	8,24	66 009,91
			в т.ч. ЗПМ			23,21		1	1 448,30	16,43	23 795,63
			НР и СП от ЗПМ	%	175				2 534,53	166	39 500,75
									10 545.44		105 510.66

Итого по акту: Глава 2. Смета №04-01-05 ПНР КЛ 20 кВ

14 605,05 164 042,52

в том числе

Прочие работы

Итого по акту с учетом К договорного снижения

0,1366274

14 605,05 164 042,52 22 412,70

в том числе

Прочие работы

НДС 20%

ВСЕГО по акту: Глава 2. Смета №04-01-05 ПНР КЛ 20 кВ

22 412,70 4 482,54 26 895,24

Сдал Генеральный директор

А.П. Козловский

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял Генеральный директор

О.Г. Мордвинов

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

«Синтез Групп»