

# ЭКЗЕМПЛЯР

## АО «Синтез Групп»

Унифицированная Форма № КС-3  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99 № 100

Инвестор:

(организация, адрес, телефон, факс)

АО «Синтез Групп»

Заказчик:

123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1, этаж 1, помещение № IV, комната 17

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

ООО «Гарантэнерго»

125493, г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, помещение 1

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка:

Комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 10/0,4 кВ Заказчика в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств очистных сооружений по объекту: «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1-я очередь) и строительство на высвобождаемых после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (Юго-Восточный административный округ города Москвы)», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22

(наименование, адрес)

Объект:

ГНБ №20 ДЛЯ ПКЛ 10кВ (напр.от яч.73А)

(наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

02/19-П

дата

01.07.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления
14	25.12.2020

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	25.12.2020

### СПРАВКА

#### о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	X	50 913 683,41	50 913 683,41	2 878 703,09
	в том числе:				
	СМР, в т.ч.:	X	50 913 683,41	50 913 683,41	2 878 703,09
	временные здания и сооружения	X	732 935,12	732 935,12	42 542,41
	Прочие: в т.ч.:	X	0,00	0,00	0,00
	временные здания и сооружения	X	0,00	0,00	0,00
	Оборудование, в т.ч.	X	0,00	0,00	0,00
	оборудование инженерное	X	0,00	0,00	0,00
	ПНР	X	0,00	0,00	0,00

Итого 2 878 703,09

Сумма НДС 575 740,62

Всего с учетом НДС 3 454 443,71

Заказчик:

М.П.

Подрядчик

М.П.



Мордвинов О.Г.  
(расшифровка подписи)

Карпов А.В.  
(расшифровка подписи)

# ЭКЗЕМПЛЯР

## АО «Синтез Групп»

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99. № 100

Инвестор:

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик:

АО «Синтез Групп»  
123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1, этаж 1, помещение № IV, комната 17

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик:

ООО «Гарантэнерго», 125239, г. Москва, ул. Михалковская, 63Б, стр. 4, пом. 1

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

Комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 10/0,4 кВ Заказчика в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств очистных сооружений по объекту: «Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1-я очередь) и строительство на высвобождаемых после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (Юго-Восточный административный округ города Москвы)», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 22

наименование, адрес

Объект:

ГНБ №20 ДЛЯ ПКЛ 10кВ (напр.от яч.73А)

наименование

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер	02/19-П
дата	01.07.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14	25.12.2020	01.07.2019	25.12.2020

### АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ и материалов	Номер Ед.расценки	Ед.изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел: Земляные работы</b>							
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	3.1-51-1	100м3	0,02947	-	5283,95
2	2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3	3.1-53-1	100м3	0,02947	-	2091,64
3	3	Песок для строительных работ, рядовой	1.1-1-766	м3	3,24170	-	1790,22
4	4	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6.51-6-1	100м3	0,02947	-	1498,21
<b>Раздел: Строительные работы (ЗП №20) Шпрф.=75,7м</b>							
5	5	Монтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием до 500 кН	3.4-21-2	шт	1,00000	-	11165,37
6	6	Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием до 500 кН	3.4-21-4	шт	1,00000	-	4278,63
7	7	Устройство закрытого (подземного) перехода методом горизонтально направленного бурения с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием до 500 кН для труб Ду = 500 мм длиной до 400 м	3.4-23-4	м	75,70000	-	1556991,63
8	7,1	Загуститель смеси натриевый "Бентонит", марка "Quick-Gel" (фирма "Bagoid")	1.1-1-1835	кг	13565,44000	-	666559,34
9	7.2	Средство полимерное жидкое типа "Мастер Рок СЛП2", для кондиционирования грунтов	1.1-1-3290	л	743,19230	-	375505,18
10	8	Труба ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО 160/120 N1250 F3, d=160мм, с толщиной стенки 9,4мм	Прайс	м	155,40000	-	209228,47
11	9	Сварка полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	3.22-56-2	1стык	12,00000	-	1101,79
<b>Раздел: Монтажные работы</b>							
12	10	Разные работы, герметизация свободного канала кабельной канализации	4.10-115-29	канал	4,00000	-	545,66

Номер		Наименование работ и материалов	Номер Ед.расценки	Ед.изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13	11	Заглушки (пробки) полиэтиленовые ПКП-2 для каналов кабельной канализации из асбестоцементных труб внутренним диаметром 150 мм	1.12-3-62	шт	4.00000	-	120,59

Итого по акту, в том числе:	2 836 160,68
СМР	2 836 160,68
Оборудование	0,00
ПНР	0,00
Прочие затраты	0,00

Временные здания и сооружения (1,5% от СМР =	2 836 160,68 )	42 542,41
--	----------------	-----------

Всего по акту с временными зданиями и сооружениями, в том числе:	2 878 703,09
--	--------------

СМР	2 878 703,09
-----	--------------

Оборудование	0,00
--------------	------

ПНР	0,00
-----	------

Прочие затраты	0,00
----------------	------

Итого по акту	2 878 703,09
---------------	--------------

кроме того НДС 20%	575 740,62
--------------------	------------

Всего по Акту с НДС 20%	3 454 443,71
-------------------------	--------------



Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «Гарантэнерго»

