


Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю

  
Заместитель Генерального директора АО "Синтез Групп"  
Супервизор-аудитор уполномоченного лица субъекта контроля (индустри)

Р.Ф. Громов

(индивидуальное, фамилия)



АО "Синтез Групп"

(указывается полное наименование субъекта контроля (индустри))

**ОТЧЁТ**  
**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)**  
**в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

За \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ квартал 2019 г.

за \_\_\_\_\_ ГОД

« 24 » \_\_\_\_\_ ИЮЛЯ 2 019 г.  
(дата составления)

в \_\_\_\_\_ Департамент экономической политики и развития города Москвы  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (индустри))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

Приказом Департаментом экономической политики и развития города Москвы от "29"  
октября 2018 г. №595-д

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях  
в инвестиционную программу    Приказ ДЭП/ИР города Москвы от 26.12.2016 №629-гд

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план <sup>3(поп)</sup>	факт <sup>4</sup> (поп)			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		кредиторской задолженности и/или переноса сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны потребителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>ВСЕГО</b>	-	-	-		254,92	156,92	88,71	26,90	130,03	61,82	-	-	-	-
	Технологическое присоединение, всего	-	-	-		155,30	83,73	50,34	10,56	73,18	39,78	-	-	-	-
	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	-	-	-		92,88	67,08	32,03	12,97	54,10	19,06	-	-	-	-
	Прочие инвестиционные проекты, всего	-	-	-		6,75	6,11	6,34	3,36	2,75	2,97	-	-	-	-
	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	-	-	-		155,30	83,73	50,34	10,56	73,18	39,78	-	-	-	-
	Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2x1250 кВа, 3x1250 кВа, 2x1600 кВа))	2016-2018	2019	2019	69%	83,38	31,54	0,00	5,54	25,99	-5,54	-	-	-	Причины отклонений в соответствии с письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 08.07.2019 № ДПР-20-7/3-244/19 о предоставлении отчетности об исполнении ИПР за 2-й квартал 2019 г., будут направлены в срок до 12.08.2019 года.
	Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2x2000 кВа))	2018-2019	2019	2019	34%	71,92	52,20	50,34	5,01	47,19	45,33	-	-	-	
	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	-	-	-		92,88	67,08	32,03	12,97	54,10	19,06	-	-	-	
	строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6,0 км)	2016-2019	2019	2019	48%	79,03	53,23	26,96	12,13	41,10	14,82	-	-	-	Причины отклонений в соответствии с письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 08.07.2019 № ДПР-20-7/3-244/19 о предоставлении отчетности об исполнении ИПР за 2-й квартал 2019 г., будут направлены в срок до 12.08.2019 года.
	проектные работы по проекту покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распределить для целей присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала	2018	2019	2019	49%	1,71	1,71	1,71	0,84	0,87	0,87	-	-	-	
	Проектные работы по проекту Строительство кабельной линии 20 кВ направлением от РП № 70050 до ПС "Мещанская" (КЛ 20 кВ L=18,4 км)	2019	2020	2022	0%	12,14	12,14	3,36	0,00	12,14	3,36	-	-	-	
	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	-	-	-		6,75	6,11	6,34	3,36	2,75	2,97	-	-	-	
	Приобретение автотранспортного средства HYUNDAI H-1	2018-2019	2019	2019	93%	2,33	1,69	1,92	1,54	0,15	0,38	-	-	-	Причины отклонений в соответствии с письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 08.07.2019 № ДПР-20-7/3-244/19 о предоставлении отчетности об исполнении ИПР за 2-й квартал 2019 г., будут направлены в срок до 12.08.2019 года.
	покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп"	2019-2019	2019	2019	0%	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	2,42	-	-	-	
	Приобретение автотранспортного средства Renault Duster	2019-2019	2019	2019	87%	1,00	1,00	1,00	0,87	0,13	0,13	-	-	-	
	Приобретение автотранспортного средства Renault Duster	2019-2019	2019	2019	95%	1,00	1,00	1,00	0,95	0,05	0,05	-	-	-	

<1> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<2> Нарастающим итогом за год.

<3> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<4> В ценах отчетного года.

<5> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2 кв-л 2019 г., млн. руб. без НДС		Отклонения*(2)	
		План*(3)	Факт*(2)	млн. руб. без НДС	%
	1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>88,71</b>	<b>26,90</b>	<b>-61,82</b>	<b>69,7%</b>
А.	Собственные средства, в т.ч.:	88,71	26,90	-61,82	69,7%
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	50,34	10,56	-39,78	79,0%
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	50,34	10,56	-39,78	79,0%
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	50,34	10,56	-39,78	79,0%
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	<b>50,34</b>	<b>10,56</b>	-39,78	79,0%
А.2.	Амортизационные отчисления	38,37	16,34	-22,03	57,4%
А.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	<b>38,37</b>	<b>16,34</b>	-22,03	
А.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	
А.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,0%
А.3.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	
А.3.1.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	
Б.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	
Б.2.	Займы	0,00	0,00	0,00	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	
Б.3.1.	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	
В.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	
Г.1.	Лизинг	0,00	0,00	0,00	
	Справочно:				
Д.	Доход на инвестированный капитал*(5)	-	-	-	-
Е.	Возврат инвестированного капитала*(5)	-	-	-	-

\*(2) Нарастающим итогом за год

\*(3) В соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2019-2023 годы