



СИНТЕЗ ГРУПП

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНН/КПП: 7719609274/770501001, ОКПО 97345740
115035, г. Москва, Климентовский переулок, д.10, стр.3
Тел./факс: +7 (495) 114-50-05; e-mail: info@sintez-group.com

20.05.2019 № 342

на № _____

**Заместителю руководителя
Департамента экономической
политики
и развития города Москвы**

*О направлении скорректированного отчета
по инвестиционной программе
АО «Синтез Групп» за 2018 года*

П.Д.Федорову

Уважаемый Прохор Дмитриевич!

АО «Синтез Групп» в дополнение к письму от 12.04.2019 № 256 направляет скорректированное приложение № 2 к Приказу Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы».

Дополнительно сообщаю, что отчет об инвестиционной программе АО «Синтез Групп» за 2018 год направлен на электронный адрес: RedinaEA@mos.ru.

Приложение: на 2 л, в 1 экз.

С уважением,
Генеральный директор

О.Г. Мордвинов

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2018Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департаментом экономической политики и развития города Москвы от "29" октября 2018 г. №594-д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвести- ционнного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2018, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2018				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	174,88	1 005,02	нд	357,06	нд	647,95	нд	407,08	нд	339,20	нд	-67,88	нд	-62,27	нд	83,33%	
	Технологическое присоединение, всего	Г	152,99	875,99	нд	343,73	нд	532,26	нд	382,26	нд	330,13	нд	-52,13	нд	-52,13	нд	86,36%	
	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	21,54	125,24	нд	13,33	нд	111,91	нд	24,63	нд	9,07	нд	-15,56	нд	-9,95	нд	36,82%	
	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,35	3,79	нд	нд	нд	3,79	нд	0,19	нд	нд	нд	-0,19	нд	-0,19	нд	0,00%	
	г. Москва	Г	174,88	1 005,02	нд	357,06	нд	647,95	нд	407,08	нд	339,20	нд	-67,88	нд	-52,32	нд	83,33%	
	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	152,99	875,99	нд	343,73	нд	532,26	нд	382,26	нд	330,13	нд	-52,13	нд	-52,13	нд	86,36%	
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	152,99	875,99	нд	343,73	нд	532,26	нд	382,26	нд	330,13	нд	-52,13	нд	-52,13	нд	86,36%	
	ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км)	Е_ПТП_РЖ Д	65,05	177,94	нд	159,86	нд	18,08	нд	51,72	нд	0,00	нд	-51,72	нд	-51,72	нд	0,00%	
	ООО «ПСФ «Крост» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Яшино" для присоединения производственных и офисных помещений (КЛ 20 кВ L=0.5 км)	Е_ПТП_ КРОСТ	18,92	53,47	нд	25,30	нд	28,17	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	0,00	нд	0,00%	
	ОАО «Телекомпания НТВ» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Мещанская" и ПС "Марфино" для присоединения телевизионного комплекса (КЛ 20 кВ L=11.2 км)	Е_ПТП_НТ В	48,36	158,75	нд	131,11	нд	27,64	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	0,00	нд	0,00%	
	Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно- пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа))	Г_ПТП_ТП У "Рязанская"	14,99	83,38	нд	8,29	нд	75,09	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	0,00	нд	0,00%	
	Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а)	Н_ПТП_Зве р	5,66	28,31	нд	19,18	нд	9,13	нд	28,31	нд	28,41	нд	0,11	нд	0,11	нд	100,38%	
	Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа))	Л_ПТП_Кур сковз	нд	71,92	нд	0,00	нд	71,92	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	0,00	нд	0,00%	
	Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо- Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км)	Л_ПТП_Веш няки	нд	228,32	нд	0,00	нд	228,32	нд	228,32	нд	229,94	нд	1,62	нд	1,62	нд	100,71%	

	Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа))	I_ПТП_Карачарово	нд	45,19	нд	0,00	нд	45,19	нд	45,19	нд	43,57	нд	-1,62	нд	-1,62	нд	96,42%	
	Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА))	I_ПТП_Ленинградская	нд	28,73	нд	0,00	нд	28,73	нд	28,73	нд	28,21	нд	-0,52	нд	-0,52	нд	98,19%	
	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	21,54	125,24	нд	13,33	нд	111,91	нд	24,63	нд	9,07	нд	-15,56	нд	-9,95	нд	36,82%	
	покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрозская, д.3а)	E_BAT_"РЖД2"	3,44	9,95	нд	9,95	нд	0,00	нд	9,95	нд	0,00	нд	-9,95	нд	-9,95	нд	0,00%	
	покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распределить для целей присоединения ТПУ "Рязанская"	G_BAT_ТПУ "Рязанская"	4,26	21,58	нд	0,00	нд	21,58	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6,0 км)	G_КЛ20_Горьковская Рязанская	11,20	79,03	нд	3,38	нд	75,65	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распределить для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а	H_BAT_Измзвер	0,77	7,79	нд	0,00	нд	7,79	нд	7,79	нд	9,07	нд	1,28	нд	0,00	нд	0,00%	
	покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика для распределительной сети для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская	I_BAT_Ленинградский	1,86	6,89	нд	0,00	нд	6,89	нд	6,89	нд	0,00	нд	-6,89	нд	нд	нд	0,00%	
	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0,35	3,79	нд	нд	нд	3,79	нд	0,19	нд	нд	нд	-0,19	нд	-0,19	нд	0,00%	
	покупка и установка Автоматизированного рабочего места для целей управления системами телемеханики, АСКУЭ на объектах АО "Синтез Групп"	G_APM_СГ	0,31	1,27	нд	0,00	нд	1,27	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	0,00	нд	0,00%	
	проектные работы по проекту покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп"	H_OXP_PC1	0,05	0,19	нд	0,00	нд	0,19	нд	0,19	нд	0,00	нд	-0,19	нд	-0,19	нд	0,00%	
	Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1	H_ЛА	нд	2,33	нд	0,00	нд	2,33	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	0,00	нд	0,00%	
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:																		

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".